

## 令和 6 年度 学校施設関係工事 進捗状況

通番	工 事 件 名	進捗	6 年									7 年			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
1	平井小学校廊下照明器具改修工事 契約期間：4月23日～8月31日	完了		→											
2	アクセスポイント増設工事(小・中) 契約期間：4月25日～8月31日	施工中		→											
3	エアコン設置工事(小・中) 契約期間：5月25日～8月20日	施工中			→										
4	大久野中学校給食用小荷物専用昇降機更新工事 契約期間：5月28日～9月30日	施工中			→										
5	大久野小学校屋内運動場外・内壁塗装工事 契約期間予定：7月 日～10月11日	入札中			→										
6	本宿小学校大階段2階天井防鳥工事 契約期間予定：9月 日～12月 日	準備中					→								
7	本宿小学校映像対応型音声調整卓改修工事 契約期間予定：11月 日～2月 日	準備中							→						
8	平井中学校4階渡り廊下雨漏り修繕工事 契約期間予定：12月 日～2月 日	準備中									→				